

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### 耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
- 計画したが、一部実施できなかった。
- 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	57.6	57.6
中学校	-	-
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

平成20年度(H19補正)に耐震化が必要な屋内運動場7棟のうち、4棟について計画どおり実施することができた。その他、校舎14棟、屋内運動場3棟についても早急に耐震化が図られるよう計画し、順次実施していくこととする。

#### 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
- 計画したが、一部実施できなかった。
- 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成19年度(H18補正)に曾木小学校と肥田小学校において吹付けパーライト(飛散のおそれなし)の除去工事を計画どおり実施した。これにより、本市の小中学校におけるアスベスト対策工事が完了したことになる。

**教育環境の質的な向上を図る整備**

【 達 成 状 況 】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

対象なし

**施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備**

【 達 成 状 況 】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

対象なし

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成21年10月5日付け、前述のとおり事業課である教育委員会庶務課において事後評価を作成した。その結果については本市のホームページで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成18～20年度の施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できた。今後、早急な耐震化を図り、大規模改造と合わせて計画していく。また、給食センターの改築を計画している。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 土岐市公立学校施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 土岐市
- 3 **計画期間** 平成18年度 ~ 平成20年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	岐阜県
市町村名	土岐市

**この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。**

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
土岐津小学校		501	地震補強	屋	S		平成20年9月17日				
鶴里小学校		501	地震補強	屋	S		平成20年9月17日				
曾木小学校		609	大規模改造(法令等)	校	R		平成19年8月24日				
駄知小学校		501	地震補強	屋	S		平成20年9月17日				
肥田小学校		501	地震補強	屋	S		平成20年9月17日				
肥田小学校		609	大規模改造(法令等)	校	R		平成19年8月24日				