

施設名： 土岐市文化会館  
 建物概要： RC造・3F建  
 施工時期： S46～47(1971～1972)

アスベスト含有建材として除去するもの

《アスベスト含有建材リスト》

No.	階数	位置番号	建屋名・室名	部位	材料名(机上)	材料名(現地)	分析結果	備考1	備考2
1			外部	屋根		アスファルト防水	不検出		
2				屋根		シート防水	みなし含有		少量施工
3				屋根		ウレタン防水	みなし含有		少量施工
4			外部 廊下	屋根		シート防水	みなし含有		少量施工
5				笠木		打放し+吹付	-	外壁に同じ	
6				外壁	コンクリート打放し+シリコン塗装	打放し+吹付	不検出		
7				外壁		打放し+リシン吹付	不検出		
8				塔屋外壁		打放し+吹付	不検出		
9			外部	軒天	太平版+セラスキ吹付	←	クリソイル		
10				床	150角タイル貼	←	不検出		
11			外部 煙突	煙突内部		カポスタック	みなし含有		含有の可能性が高い レベル2相当
12			外部 上屋	屋根		スレート	みなし含有		含有の可能性が高い
13			外部 機械室	屋根		折版+断熱材	みなし含有	屋根改修履歴あり、年代不明	レベル2相当
14	1	①-1	展示室	天井	PB+ミネラートン(岩綿吸音板)	← 岩綿吸音板①	不検出		
15	1		〃	天井		← PB①	不検出		
16	1		〃	天井		← 岩綿吸音板②	不検出		
17	1		〃	天井		← PB②	不検出		
18	1		〃	天井	ボード+不燃クロス	←	不検出		
19	1		〃	壁	モルタル金鏝+ゾラコート吹付	← ①	クリソイル	柄違い	
20	1		〃	壁		← ②	不検出	柄違い	
21	1		〃	壁(展示内)		有孔ボード	不検出		
22	1		〃	下がり壁	ベニヤ下地+吹付	←	-		
23	1		〃	巾木	カイダーベースボード+接着剤	←	クリソイル		
24	1		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤	クリソイル		
25	1	①-2	書庫1	天井	PB+塗装	←	不検出		
26	1		〃	壁	モルタル金鏝VP	←	-		
27	1		〃	巾木	モルタル金鏝VP	←	-		
28	1		〃	床	Pタイル+接着剤	←	クリソイル		
29	1	①-3	書庫2	天井		岩綿吸音板	みなし非含有		展示室と同材
30	1		〃	天井		PB	みなし非含有		展示室と同材
31	1		〃	壁		ゾラコート吹付	みなし含有		展示室と同材
32	1		〃	床		Pタイル+接着剤	みなし含有		展示室と同材
33	1	①-4	湯沸室	天井	PB+EP塗装	←	不検出		
34	1		〃	壁	モルタル金鏝VP	←	-		
35	1		〃	壁	100角タイル+下地調整材	←	不検出		
36	1		〃	巾木	木+OP塗装	←	-		
37	1		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤	みなし含有		ロビーと同材
38	1	①-5	和室	天井	準不燃プリントボード竿縁天井	←	不検出		
39	1		〃	壁	繊維壁	←	不検出		
40	1		〃	巾木	木製巾木	←	-		
41	1		〃	床	畳敷き	←	-		
42	1		〃	押入天井	PB	木板	-		
43	1	①-6	事務所	天井	PB+ミネラートン(岩綿吸音板)	← 岩綿吸音板	みなし非含有		展示室と同材
44	1		〃	天井		← PB	みなし非含有		展示室と同材
45	1		〃	壁	モルタル金鏝+ゾラコート吹付	←	みなし含有		展示室と同材
46	1		〃	巾木	カイダーベースボード+接着剤	木	-		
47	1		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤	みなし含有		展示室と同材
48	1	①-7	廊下1	天井	PB+ミネラートン(岩綿吸音板)	ボード+クロス	不検出		
49	1		〃	壁	モルタル金鏝+ゾラコート吹付	←	みなし含有		展示室と同材
50	1		〃	巾木	カイダーベースボード+接着剤	ソフト巾木+接着剤	-	年代で対象外 (1960～1966)	
51	1		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤	みなし含有		展示室と同材
52	1	①-8	廊下2、化粧室	天井	PB+EP塗装	←	みなし含有		少量施工
53	1		〃	壁	モルタル金鏝VP	←	-		
54	1		〃	巾木	木製巾木+OP塗装	←	-		
55	1		〃	床	C Fシート+接着剤	長尺シート+接着剤	みなし含有		少量施工
56	1	①-9	WC1	天井	PB+EP塗装	←	みなし含有	廊下2に同じ	
57	1		〃	壁	100角半磁器タイル+下地調整材	←	みなし含有		少量施工

施設名： 土岐市文化会館  
 建物概要： RC造・3F建  
 施工時期： S46～47(1971～1972)

アスベスト含有建材として除去するもの

《アスベスト含有建材リスト》

No.	階数	位置番号	建屋名・室名	部位	材料名(机上)	材料名(現地)	分析結果	備考1	備考2
58	1		〃	巾木	タイル+下地調整材	←	みなし含有	便所 壁に同じ	
59	1		〃	床	ラグランカラーモザイクタイル	モザイクタイル+下地調整材	みなし含有		少量施工
60	1	①-10	ロビー	天井	PB+ゾノライト吹付	←(青)	ｸﾘｯﾀｲﾙ		レベル1相当
61	1		〃	天井	大平板+セラスキン吹付	吹付(黒)	ｸﾘｯﾀｲﾙ ｱｻｲﾄ		
62	1		〃	壁	磁器小口タイル+下地調整材	←	不検出		
63	1		〃	壁	二丁掛けタイル+下地調整材	←	ｸﾘｯﾀｲﾙ		
64	1		〃	柱型・玄関壁	コンクリート打放し	モルタル+塗装	-		
65	1		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤	ｸﾘｯﾀｲﾙ		
66	1		〃	床		長尺シート+接着剤	不検出		
67	1		(ロビー東階段)	天井	モルタル金鏝+ゾラコート吹付	←	みなし含有		展示室と同材
68	1		〃	壁	磁器小口タイル+下地調整材	←	みなし非含有		ロビーと同材
69	1		〃	壁	モルタル金鏝+ゾラコート吹付	←	みなし含有	天井と同じ	
70	1		〃	巾木	テラゾーブロック	←	-		
71	1		〃	床	C Fシート+接着剤	長尺シート+接着剤	ｸﾘｯﾀｲﾙ		
72	1	①-11	ロビー西階段	天井	モルタル刷毛引き+ゾノライト吹付	←	-	分析・撤去済み	
73	1		〃	壁	モルタル金鏝+ゾラコート吹付	←	みなし含有		展示室と同材
74	1		〃	壁		木毛板	-		
75	1		〃	巾木	カイダーベースボード+接着剤	←	みなし含有		展示室と同材
76	1		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	長尺シート+接着剤	ｸﾘｯﾀｲﾙ		
77	1	①-12	WC 2	天井	PB+EP塗装	←	不検出		
78	1		WC 2	壁	100角半磁器タイル+下地調整材	←	不検出		
79	1		WC 2	巾木	100角半磁器タイル+下地調整材	←	みなし非含有	壁に同じ	
80	1		WC 2	床	25角モザイクタイル+接着剤	←	不検出		
81	1	①-13	大ホール	天井	PB+ゾノライト吹付	←	-	分析・撤去済み	
82	1	①-13	大ホール	鉄骨		ロックウール	不検出		
83	1		〃	壁(ホール両側、背面)	ボード+ラフトン吹付	←	検出済	分析・封じ込み済み	レベル1相当
84	1		〃	壁	2丁掛けタイル+下地調整材	←	不検出		
85	1		〃	壁	フレキシブルボード	←	ｸﾘｯﾀｲﾙ		
86	1		〃	壁	ベニヤつや消し	有孔ボード	ｸﾘｯﾀｲﾙ ｱｻｲﾄ		
87	1		〃	巾木	2丁掛けタイル+下地調整材		みなし非含有	壁に同じ	
88	1		〃	巾木	カイダーベースボード+接着剤	←	みなし含有		展示室と同材
89	1		〃	巾木	木製巾木+OP塗装	←	-		
90	1		〃	巾木	コンクリート打放し	←	-		
91	1		〃	床(階段)	C Fシート+接着剤	長尺シート+接着剤	みなし含有		少量施工
92	1		〃	床	ナラフローリングブロック+接着剤	←	不検出		
93	1		(舞台)	天井	鉄骨+OP塗装	ALC	-		
94	1		〃	壁	モルタル金鏝VP	←	-		
95	1		〃	壁	コンクリート打放し	←	-		
96	1		〃	巾木	木製巾木	←	-		
97	1		〃	床	ナラフローリングブロック+接着剤	←	不検出		
98	1	①-14	控室	天井	モルタル金鏝VP	←	-		
99	1		〃	天井	PB	←	不検出		
100	1		〃	壁	モルタル金鏝VP	←	-		
101	1		〃	壁	コンクリート打放し	打放し+塗装	-		
102	1		〃	壁		ボード+塗装	不検出		
103	1		〃	巾木	木製巾木	打放し+塗装	みなし非含有	壁に同じ	
104	1		〃	床	ナラフローリングブロック+接着剤	←	みなし非含有	大ホールに同じ	
105	1	①-15	楽屋	天井	PB	←	不検出		
106	1		〃	壁	モルタル金鏝VP	←	-		
107	1		〃	巾木	木製巾木+OP塗装	←	-		
108	1		〃	床	Pタイル+接着剤	←	みなし含有		ロビーと同材
109	1	①-16	大ホール裏通路	天井	木毛版+プラスター塗り	モルタル+塗装	-		
110	1		〃	壁	モルタル金鏝VP	←	-		
111	1		〃	巾木	木製巾木+OP塗装	←	-		
112	1		〃	床	Pタイル+接着剤	←	みなし含有		ロビーと同材
113	1		パッケージ室	天井	コンクリート打放し	←	-		
114	1		〃	壁	コンクリート打放し	←	-		
115	1		〃	巾木	コンクリート打放し	←	-		

施設名： 土岐市文化会館  
 建物概要： RC造・3F建  
 施工時期： S46～47(1971～1972)

アスベスト含有建材として除去するもの

《アスベスト含有建材リスト》

No.	階数	位置番号	建屋名・室名	部位	材料名(机上)	材料名(現地)	分析結果	備考1	備考2
116	1		〃	床	モルタル金鍍	←	-		
117	1		ロビー西側階段下物入	天井	モルタル金鍍		-		
118	1		〃	壁	モルタル金鍍		-		
119	1		〃	巾木	モルタル金鍍		-		
120	1		〃	床	モルタル金鍍		-		
121	1		電気室	天井	コンクリート打放し		-		
122	1		〃	壁	セメント化学防水金鍍		みなし非含有	床に同じ想定	
123	1		〃	巾木	セメント化学防水金鍍		みなし非含有	床に同じ想定	
124	1		〃	床	セメント化学防水金鍍		不検出		
125	1		倉庫	天井	コンクリート打放し		-		
126	1		〃	壁	コンクリート打放し		-		
127	1		〃	巾木	モルタル金鍍		-		
128	1		〃	床	モルタル金鍍		-		
129	1		便所	天井	PB		みなし含有		少量施工
130	1		〃	壁	100角半磁器タイル+下地調整材		みなし含有		少量施工
131	1		〃	巾木	100角半磁器タイル+下地調整材		みなし含有	壁に同じ想定	
132	1		〃	床	25角モザイクタイル+接着剤		みなし含有		少量施工
133	1		舞台下椅子収納スペース	巾木	モルタル金鍍+EP塗装		-		
134	1		〃	床	モルタル金鍍		-		
135	2	②-1	大会議室	天井	PB+ゾノライト吹付		-	分析・撤去済み	
136	2		〃			ジブトーン	-	2006年に改修で使用のため対象外(1970～1986)	
137	2		〃	壁	モルタル金鍍+難燃クロス	←	不検出		
138	2		〃	巾木	練付合板	木	-		
139	2		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤	ｸﾘｯﾀｲﾙ		
140	2	②-2	小会議室	天井	ボード+難燃クロス	←	ｸﾘｯﾀｲﾙ		
141	2		〃	壁	モルタル金鍍+難燃クロス	←	不検出		
142	2		〃	巾木	練付合板	木	-		
143	2		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤①	ｸﾘｯﾀｲﾙ	色違い	
144	2		〃			Pタイル+接着剤②	ｸﾘｯﾀｲﾙ	色違い	
145	2		〃			Pタイル+接着剤③	ｸﾘｯﾀｲﾙ	色違い	
146	2	②-3	郷土資料室	天井	ジブトーン	岩綿吸音板	みなし非含有		展示室と同材
147	2		〃	天井		PB	みなし非含有		展示室と同材
148	2		〃	天井(展示内)		木目調ボード	不検出		
149	2		〃	壁(展示内)	モルタル金鍍	ボード+吹付	ｸﾘｯﾀｲﾙ		
150	2		〃	壁		ガス	不検出		
151	2		〃	巾木	カイダーベースボード+接着剤	←	不検出		
152	2		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤	みなし含有		ロビーと同材
153	2	②-4	倉庫(資料)	天井	PB+EP塗装	←	不検出		
154	2		〃	壁	モルタル金鍍VP	←	-		
155	2		〃	巾木	モルタル金鍍VP	←	-	壁に同じ	
156	2		〃	床	Pタイル+接着剤	←	みなし含有		ロビーと同材
157	2	②-5	WC	天井	PB+EP塗装	←	不検出		
158	2		〃	壁	100角半磁器タイル+下地調整材	←	不検出		
159	2		〃	巾木	100角半磁器タイル+下地調整材	←	みなし非含有	壁に同じ	
160	2		〃	床	25角モザイクタイル+接着剤	←	不検出		
161	2	②-6	化粧室	天井	PB+ミネラートン(岩綿吸音板)	岩綿吸音板	みなし非含有		展示室と同材
162	2		〃			PB	みなし非含有		展示室と同材
163	2		〃	壁	モルタル金鍍VP	モルタル	-		
164	2		〃	壁	モルタル金鍍VP+ゾラコート吹付	←	不検出		
165	2		〃	壁	100角半磁器タイル+下地調整材	←	不検出		
166	2		〃	巾木	カイダーベースボード+接着剤	←	不検出		
167	2		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤	みなし含有		展示室と同材
168	2	②-7	湯沸室	天井	PB+EP塗装	←	不検出		
169	2		〃	壁	100角半磁器タイル+下地調整材	←	不検出		
170	2		〃	巾木	100角半磁器タイル+下地調整材	←	みなし非含有	壁に同じ	
171	2		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤	みなし含有		ロビーと同材
172	2	②-8	パッケージ室	天井	コンクリート打放し	木毛板	-		

施設名： 土岐市文化会館  
 建物概要： RC造・3F建  
 施工時期： S46～47(1971～1972)

アスベスト含有建材として除去するもの

《アスベスト含有建材リスト》

No.	階数	位置番号	建屋名・室名	部位	材料名(机上)	材料名(現地)	分析結果	備考1	備考2
173	2		〃	壁	コンクリート打放し	←	-		
174	2		〃	壁	C B化粧積み	←	-		
175	2		〃	巾木	セメント化学防水金鍍	←	みなし非含有	床に同じ	
176	2		〃	床	セメント化学防水金鍍	←	不検出		
177	2	②-9	ホワイエ	天井	PB+ゾノライト吹付	←	ｸﾘﾀｲﾙ	←	レベル1相当
178	2		〃	天井	PB+ミネラートン(岩綿吸音板)	← 岩綿吸音板	みなし非含有		展示室と同材
179	2		〃	天井		← PB	みなし非含有		展示室と同材
180	2		〃	壁	2丁掛けタイル+下地調整材	←	ｸﾘﾀｲﾙ		
181	2		〃	壁	コンクリート打放し	←	-		
182	2		〃	巾木	2丁掛けタイル+下地調整材		みなし含有	壁に同じ	
183	2		〃	巾木	ゾラコート吹付		みなし含有		展示室と同材
184	2		〃	巾木	カイダーベースボード+接着剤		みなし含有		展示室と同材
185	2		〃	床	ソフトンタイル+接着剤	Pタイル+接着剤	みなし含有		展示室と同材
186	2	②-10	ホワイエ(資料室)	天井	PB+ゾノライト吹付	←	ｸﾘﾀｲﾙ	←	レベル1相当
187	2		〃	天井		岩綿吸音板	みなし非含有		展示室と同材
188	2		〃	天井		PB	みなし非含有		展示室と同材
189	2		〃	壁		塗装	-		
190	2		〃	巾木		ソフト巾木+接着剤	-	年代で対象外 (1960～1966)	
191	2		〃	床		Pタイル+接着剤	みなし含有	ホワイエ床に同じ	
192	2	②-11	空調器室	天井	コンクリート打放し	←	-		
193	2		〃	壁	コンクリート打放し	←	-		
194	2		〃	巾木	セメント化学防水金鍍	←	みなし含有	床に同じ	
195	2		〃	床	セメント化学防水金鍍	←	みなし含有		少量施工
196	2	②-12	照明室	天井	コンクリート打放し+ゾノライト吹付	←	-	分析・撤去済み	
197	2		〃	壁	モルタル金鍍VP	←	-		
198	2		〃	巾木	木製巾木+OP塗装	←	-		
199	2		〃	床	モルタル金鍍	← (カーペットあり)	-		
200	2		東階段	天井		モルタル+塗装	-		
201	2		〃	壁		モルタル+塗装	-		
202	2		〃	床		長尺シート+接着剤	ｸﾘﾀｲﾙ		
203	3	③-1	複写室	天井	モルタル金鍍VP	ボード+塗装	不検出		
204	3		〃	壁	モルタル金鍍VP	←	-		
205	3		〃	巾木	モルタル金鍍	モルタル金鍍VP	-	壁に同じ	
206	3		〃	床	モルタル金鍍	塗床	不検出		
207	3	③-2	通路	天井	木毛版+モルタルVP	モルタル+塗装	-		
208	3		〃	壁	モルタル金鍍VP	←	-		
209	3		〃	壁		EP塗装	-		
210	3		〃	巾木	モルタル金鍍VP	←	-		
211	3		〃	床	モルタル金鍍	塗床	みなし非含有	複写室床に同じ	

施設名： 土岐市歴史民俗資料館  
 建物概要： RC造・平屋建  
 施工時期： S53～54(1978～1979)

アスベスト含有建材として除去するもの

《アスベスト含有建材リスト》

No.	階数	位置番号	建屋名・室名	部位	材料名（机上）	材料名（現地）	分析結果	備考1	備考2
1			外部	屋根	45勾配日本瓦	←	-		
2			外部	外壁	ALC版+リシン吹付	←	不検出		
3			外部	軒天		吹付	不検出		
4			外部	巾木	コンクリート打放し	←	-		
5			外部 玄関	外壁	煉瓦タイル貼+下地調整材	←	不検出		
6			外部 玄関	床	100角タイル貼+下地調整材	←	不検出		
7	1	①	ホール	天井	PB+ミネラートン(岩綿吸音板)	← 岩綿吸音板①	不検出		
8	1		〃	天井		← PB①	不検出		
9	1		〃	天井		← 岩綿吸音板②	不検出		
10	1		〃	天井		← PB②	不検出		
11	1		〃	壁	ラスモルタル+タイル貼り	←	不検出		
12	1		〃	壁	煉瓦タイル貼+下地調整材	←	不検出		
13	1		〃	床	モルタル金鋳+長尺シート+接着剤	←	クリソタイル		
14	1	②	展示場	天井 CH4950 以上	PB+吹付タイル	←	みなし含有		
15	1		〃	天井 CH4950 未満	ボード+不燃クロス	岩綿吸音板	みなし含有		
16	1		〃	天井 CH4950 未満		PB	みなし含有		
17	1		〃	壁(展示 内)		ボード+クロス	不検出		
18	1		〃	巾木	集成材	←	-		
19	1		〃	床	Pタイル+接着剤	長尺シート+接着剤	クリソタイル		
20	1		空調室	天井	PB+EP塗装	グラスウール	-		
21	1		〃	壁	PB 2重貼	グラスウール	-		
22	1		〃	床	モルタル金鋳	←	-		